

RUVC S.R.L. Torre 2562(C1417CWD) // Zuviria 5663(C1439 BEA) // Concordia 2041(C1407DJO)
 Capital Federal - Bs. As. Teléfono: 4501-5129 / 4504-4122 Fax: Int. 36
<http://www.cindelvac.com> <http://www.torruedafacil.com>
<http://www.pfeiffer-vacuum.es> <http://www.cindelvac.com>
 ventas@cindelvac.com / Info@cindelvac.com

| | | |
|---|--|---|
| Dioxitek S.A. | Ensayo de la estanquidad en la cavidad de blindaje de embalajes/bullos Shielding cavity leakage test for bags/packing | Reporte N°: RTR 263 Report N°: |
| 1.0 Equipamiento (Equipment & Data) | | |
| 1.1 Contenedor Flask | Modelo / N° de serie: Model / Serial N°: <i>3981/01</i> | |
| 1.2 Detector de Helio Helium Detector | Modelo / N° de serie: Model / Serial N°: <i>ALCATEL ASM 180 T</i> | |
| 1.3 Pérdida Calibrada Calibrated Leak | Modelo / N° de serie: Model / Serial N°: <i>FE 14 N.º 2743</i> | Vencimiento de la calibración Calibration Due: |
| 1.4 Manovacuómetro Manovacuometro | Modelo / N° de serie: Model / Serial N°: <i>PIRANI N.º 04603214 VACUOMETRO J02</i> | Vencimiento de la calibración Calibration Due: <i>26-09-09 Q7-05-09</i> |
| | Operación (Operation) | Resultado o (Results or ✓) |
| | | Inicial (Initial) |
| 2.0 Pruebas de la Cavidad del Blindaje (Test containment boundary, cavity wall and drain tube) | | |
| 2.1 Calibrar el Detector de Helio con la pérdida calibrada y chequear el funcionamiento del sniffer antes de realizar el ensayo. Calibrate the Helium Detector with external leak and check the sniffer probe before perform the test. | <i>3.67 x 10^-8 mbar/s</i> | <i>R</i> |
| 2.2 Conectar en el orificio de la pared del cuerpo del contenedor la bomba de vacío, el manovacuómetro y el tanque de helio mediante una válvula de tres vías Connect the vacuum pump, manovacuometro and the helium tank to the flange through a three way valve. | <i>/</i> | <i>R</i> |
| 2.3 Hacer vacío hasta que el manovacuómetro indique 1 mbar. Cerrar el vacío y abrir la válvula de helio hasta que la presión interna sea la atmosférica. Vacuum until the manovacuometre indicates 1 mbar. Close the vacuum and open the helium valve until the inner atmosphere pressure value. | <i>No logró cerrar las bolas</i> | <i>R</i> |
| 2.4 Cerrar la válvula de tres vías y mantener la presión atmosférica dentro de la cavidad del blindaje durante el ensayo. Close the three way valve and maintain the atmospheric pressure inside the shield cavity during the test. | <i>N/A (2.3)</i> | <i>R</i> |
| 2.5 Conectar el detector de helio en el punto de llenado con el tapón de cierre y de ventosa colocados. Connect the Helium detector in filling point with closure and vent plug in place. | <i>N/A (2.3)</i> | <i>R</i> |
| 2.6 Dejar que se establezca la lectura o frenar en 2.6×10^{-7} mbar.s/s si decrece. Tomar nota de los valores encontrados. Let reading settle or stop at 2.6×10^{-7} mbar.s/s if decreasing. Take note of the maximum values found. | <i>N/A (2.3)</i> | <i>R</i> |
| 2.7 Si el valor es mayor a 2.6×10^{-7} mbar.s/s desconectar el detector de helio, quitar el tapón de cierre y pasar el sniffer del detector de helio lentamente por los cordones de soldadura de la cavidad. If the value is greater than 2.6×10^{-7} mbar.s/s then disconnect the helium detector, remove closure and slowly pass the sniffer probe at the helium detector on the internal welds. | <i>(P)</i> N/A (2.3) | <i>R</i> |
| 2.8 Tomar nota de los valores máximos encontrados y registrar su ubicación. Take note of the maximum values found and mark the point where it was found. | <i>N/A (2.3)</i> | <i>R</i> |
| 2.9 Calibrar el Detector de Helio con la pérdida calibrada y chequear el funcionamiento del sniffer después de realizar el ensayo. Calibrate the Helium detector with external leak and check the sniffer probe after perform the test. | <i>N/A (2.3)</i> | <i>R</i> |

RUVCAC S.R.L. Terrada 2562(C1417CW DJ) / Zuviria 5683(C1439 BEA)/Concordia 2041(C1407DJO)
 Capital Federal - Bs. As. Teléfono: 4501-5129 / 4504-4122 Fax: int. 36
<http://www.cindelvac.com> / <http://www.zuviria.netarx.com>
<http://www.pfeiffer-vacuum.es/www-cindelvac.com>
 ventas@cindelvac.com / info@cindelvac.com

3.0 Pruebas del espacio entre sellos de O-ring (Test O-ring seals, closure, vent plug and drain plug)

| | | | |
|------|--|------------------------------------|----|
| 3.1 | Calibrar el Detector de Helio con la pérdida calibrada y chequear el funcionamiento del sniffer antes de realizar el ensayo. Calibrate the Helium Detector with external leak and check the sniffer probe before perform the test. | N/A | PL |
| 3.2 | Conectar en el punto de llenado del contenedor la bomba de vacío, el manovacuómetro y el tanque de helio mediante una válvula de tres vías. Connect the vacuum pump, manovacuometer and the helium tank to the filling hole on the closure through a three way valve. | ✓ | PL |
| 3.3 | Hacer vacío hasta que el manovacuómetro indique 1 mbar. Cerrar el vacío y abrir la válvula de helio hasta que la presión interna sea la atmosférica. Vacuum until the manovacuometer indicates 1 mbar. Close the vacuum and open the helium valve until the inner atmosphere pressure value. | N/A | PL |
| 3.4 | Cerrar la válvula de tres vías y mantener a presión atmosférica dentro de la cavidad del contenedor durante el ensayo. Close the three way valve and maintain atmospheric pressure inside the nose during the test. | 1 Kg | PL |
| 3.5 | Conectar el detector de helio en el punto de prueba entre sellos del tapón de cierre. Connect the helium detector to closure internal test point. | ✓ | PL |
| 3.6 | Dejar que se establezca la lectura o frenar en 2.6×10^{-7} mbar.ls si decrece. Tomar nota de los valores encontrados. Let readings settle or stop at 2.6×10^{-7} mbar.ls if decreasing. Take note of the maximum values found. | $2 \times 10^{-8} \text{ mbar ls}$ | PL |
| 3.7 | Desconectar el detector de helio, colocar el tapón en el punto entre sellos del tapón de cierre y conectar el detector de helio en el punto entre sellos del viento. Disconnect the helium detector, insert the closure internal plug and connect the helium detector to the internal vent point. | ✓ | PL |
| 3.8 | Dejar que se establezca la lectura o frenar en 2.6×10^{-7} mbar.ls si decrece. Tomar nota de los valores encontrados. Let readings settle or stop at 2.6×10^{-7} mbar.ls if decreasing. Take note of the maximum values found. | $6 \times 10^{-8} \text{ mbar ls}$ | PL |
| 3.9 | Desconectar el detector de helio, colocar el tapón en el punto entre sellos del viento y conectar el detector de helio en el punto entre sellos del drenaje. Disconnect the helium detector, insert vent internal plug and connect the helium detector to the internal drain point. | ✓ | PL |
| 3.10 | Dejar que se establezca la lectura o frenar en 2.6×10^{-7} mbar.ls si decrece. Tomar nota de los valores encontrados. Let readings settle or stop at 2.6×10^{-7} mbar.ls if decreasing. Take note of the maximum values found. | $1 \cdot 10^{-7} \text{ mbar ls}$ | PL |
| 3.11 | Desconectar el detector de helio, colocar el tapón en el punto entre sellos del drenaje. Abrir la válvula de tres vías para conectar el punto de llenado con la bomba y hacer un vacío menor a 1 mbar. Luego abrir a la atmósfera para hacer ingresar aire. Repetir la operación 2 veces más. Disconnect the helium detector, insert drain internal plug. Open the three way valve and vacuum until less than 1 mbar. Then open to atmosphere for air introducing. Repeat 2 more times. | N/A | PL |
| 3.12 | Calibrar el Detector de Helio con la pérdida calibrada después de realizar el ensayo. Calibrate the Helium Detector with external leak after perform the test. | $4 \cdot 10^{-8} \text{ mbar ls}$ | PL |

Referencias:

Terminando el punto 3.9, se retira el tapón de drenaje y se coloca el sniffer detectando una pérdida en el menor sen de profundidad.

| | |
|--|--|
| APROBADO si el valor máximo encontrado es 2.6×10^{-7} mbar.ls o inferior. Si no RECHAZADO. | APROBADO (PASS) |
| Rechazado si el resultado es 2.6×10^{-7} mbar.ls o menor, si no FAILED | RECHAZADO (FAIL) |
| Realizó: Sustit.:Supervisó: Revisó: | Fecha: Date: Fecha: Date: F. Torrado Solares. J. M. Loyarte Pablo |
| | 21/11/08 21 - 11 - 08 |

After Finishing point 3.9, The drain plug was taken apart and with the sniffer it was detected a leak in at least 5 cm of depth.